

绍兴市卫生健康委员会 重大项目建设工程进展

委重大项目建设指挥部办公室

2021 年 4 月 19 日

一、上周工作回顾

2021 年 4 月 12 日上午，顾涛副市长召开专题会议，听取王宏达主任关于绍兴市疾病预防控制中心实验大楼项目进展汇报，研究部署下阶段工作推进。市政府周宝林副秘书长，发改委、财政局、自然资源和规划局、城投集团、疾病预防控制中心和越城区政府、市自然资源和规划局越城分局等部门（单位）相关负责人参加会议。会议要求各有关部门（单位）高度重视市疾病预防控制中心实验大楼项目，落实专人负责组织实施，并倒排工作时间，优化审批流程，强化对接协调，确保项目年度建设目标任务。

1. 市中医院改扩建项目上周工作进展

（1）扩建工程北区域地下室人防安装等至 13%，地上后勤保障楼一、二楼水电、消防、暖通等安装管道至 42%，三、四楼精装修吊顶龙骨安装至 100%，越医馆整体室内水电与消防等安装至 44%；

（2）扩建工程南区域地下室公共区域腻子刮白施工至 90%，地上医技楼幕墙部分主次龙骨补焊至 100%，五层水电安装工程至 10%，门诊楼内外墙粉刷至 100%，幕墙外立面主次龙骨安装至 90%，屋面龙骨安装至 100%；

(3) 进行泛光照明、标识标牌等专业施工图预算编制，扩建区装饰装修、二次机电、配电工程设计修改；

(4) 现场施工实际进展基本符合计划目标，需加快概算优化审批进展。

2. 市妇幼保健院（市儿童医院）项目上周工作进展

(1) 钢结构完成儿科住院楼四节柱的安装、九层梁安装至50%，妇科住院楼四节柱安装、八层梁安装至50%，门急诊楼二节柱安装至50%，行政后勤楼一节柱、三层梁安装至50%；

(2) 地下室完成1~7区二次结构砌筑至50%；

(3) 未按计划完成儿科住院楼五层楼板混凝土浇筑，妇科住院楼四层楼板混凝土浇筑，行政后勤楼一节柱、三层梁安装至100%任务。

3. 市人民医院镜湖新院项目上周工作进展

(1) 东地块行政楼完成三层 A-3~A-9 轴梁板浇筑、内架搭设，宿舍楼完成五层 C-8~A-8 轴 PC 板搭设，梁板钢筋绑扎至60%，地下室完成自编 1、2、3 区砌筑墙体至80%，自编 5 区块土方开挖；

(2) 西地块二道支撑土方开挖 18963 方，累计完成 283584 方至工程量 59.25%，腰梁及第二道支撑梁完成 390 方，累计完成 3340 方至工程量 46.23%，完成瞭望台施工；

(3) 西地块未按计划完成二道支撑土方开挖和腰梁、第二道支撑梁工程量。

4. 市人民医院临江院区应急救治扩建工程上周工作进展

(1) 土建完成扩建主体脚手架拆除，内墙油漆和设备用房油漆施工，开始三楼吊顶施工；

(2) 安装完成扩建主体消防管安装及修补，给水管一层至50%，二层至100%，设备用房穿线至100%，开始扩建主体二层穿线和设备用房消防泵房安装；

(3) 暖通完成扩建主体二楼新风管、排风管加工、制作安装至70%，一楼手术室风机盘管安装，新风管、排风管安装至90%，一楼至三楼排烟管道和一楼风机盘管安装至100%；

(4) 三层PRC实验室完成内部风管、阀门等安装，彩钢板吊顶板、门窗、照明插座安装至100%；

(5) 土建施工未按计划完成扩建主体屋面防水施工，未启动场外施工，暖通施工未按计划完成扩建主体一楼手术室风管安装和二楼风管制作安装。

5. 绍兴市疾控中心实验大楼项目上周工作进展

对接沟通拟形成市政府专题协调会会议纪要，加快项目前期工作。

二、本周工作安排

1. 市中医院改扩建项目：一是扩建工程北区域地下室人防安装等至15%，地上后勤保障楼一、二楼水电、消防、暖通等安装管道至50%，外墙涂料区域腻子刮白至50%，越医馆整体室内水电与消防等安装至50%，吊顶龙骨安装至10%，外墙涂料区域腻子刮白至50%；二是扩建工程南区域地下室公共区域腻子刮白施工至100%，地上医技楼五层水电安装工程至20%，门诊楼幕墙外

立面主次龙骨安装至 100%；三是改建区 2#楼四层原信息机房开始拆除；四是完成医疗专项招标委托代理洽谈，启动代理招标工作。

2. 市妇幼保健院（市儿童医院）项目：一是钢结构完成儿科住院楼九层梁、五层楼板混凝土浇筑，妇科住院楼八层梁安装以及四层楼板混凝土浇筑，门急诊楼二节柱安装至 60%，行政后勤楼一节柱、三层梁安装至 80%；二是地下室完成 1~7 区二次结构砌筑至 60%。

3. 市人民医院镜湖新院项目：一是西地块土方开挖 2.4 万方，腰梁及第二道支撑梁浇筑 1000 方；二是东地块地下室完成自编 1 区、2 区、3 区砌筑墙体至 85%，5 区块砖胎膜砌筑、垫层浇筑至 50%，行政楼完成 A-3~A-9 轴屋面梁板支模，宿舍楼完成六层 C-8~A-8 内架搭设，进行场外河坎施工。

4. 市人民医院临江院区应急救治扩建项目：一是土建进行扩建主体及设备用房屋面防水施工和保护层浇筑，完成门窗、扶手等制作安装，进行场外工程雨污排管等安装；二是安装完成扩建主体所有穿线及检查，设备用房消防泵房安装至 50%；三是暖通完成扩建主体所有盘管机安装及压力试验等工作；四是 PRC 实验室完成传感器、探头、灯具等安装；五是手术室进行隔断施工和安装施工。

5. 绍兴市疾控中心实验大楼项目：讨论实验室功能布局初稿。

三、存在问题

1. 市中医院改扩建项目：按目前室内装饰装修进展，至4月份底室内装饰装修整体至20%存在问题，需增加装饰装修班组作业人员，补上4月份所缺口的目标工程量。

2. 市妇幼保健院（市儿童医院）项目：板面钢筋与钢梁焊接电焊工偏少，导致楼板浇筑滞后，需采取措施增加电焊工人数。

3. 市人民医院镜湖新院项目：西地块因渣土车运输证以及道路管制，土方外运受影响，整体土方开挖、第二道支撑梁施工滞后，需增加渣土车数量，加快土方外运进度。

4. 市人民医院临江院区急救救治扩建项目：与总控计划相比，整体形象进度至70%，总体进度滞后约25天。

5. 绍兴市疾控中心实验大楼项目：4月12日市政府专题会议纪要尚未正式发文。

报送：委领导、委重大项目建设指挥部成员。

抄送：市级相关医院和卫生单位。

委重大项目建设指挥部办公室

2021年4月19日
